

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРЕНГОЙГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

629 306, ЯНАО, город Новый Уренгой
улица Промышленная, дом 15
тел. 8 (3494) 28-04-96;
факс 28-04-96
uges2007@mail.ru

ИНН 8904046645 КПП 890401001
р/сч 40702810700190000038
ПАО «Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень
к/сч 30101810271020000613
БИК 047102613

30.04.2019 № 605

на № _____ от _____ г

**Директору Департамента
тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального
комплекса ЯНАО**

Д.Н. Афанасьеву

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В соответствии с приказом ФСТ РФ от 20 февраля 2014 г. №202-э, направляем отчет об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены в сфере электроэнергетики за 1 квартал 2019 года.

Приложение. Отчет АО «УГЭС», на 6 л., в 1 экз.

Главный инженер

В.В. Дымшаков

Исп. ПТО 8(3494)28-04-91
Ю.А. Ковтун

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от "20" февраля 2014 г. № 102-э

Утверждено

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
Главный инженер АО "Уренгойгорэлектросеть"

(подпись)



В.В. Дымшаков
(инициалы, фамилия)

М.Г.

ОТЧЕТ

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
АО "Уренгойгорэлектросеть"

**об исполнении инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроснабжения**

За I квартал 2019 года

"30" апреля 2019 г.

(дата составления)


в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры, ЯНАО № 55 от 27.12.2018 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Приказ от 27.07.2018 г. № 63-г Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Уренгойгорэлектросеть" по повышению надежности электроснабжения на 2019-2023 годы".

16	Реконструкция ТП-172, г. Новый Уренгой, ул. Новая	2020	2020	—	0,0	11,72	11,72	0,0	0,000	11,716	11,716								
17	Реконструкция ТП-306, г. Новый Уренгой, мкр-н Саянский	2020	2020	—	0,0	3,78	3,78	0,0	0,000	3,780	3,780								
18	Реконструкция ТП-324, г. Новый Уренгой, мкр-н Мадридей	2020	2020	—	0,0	4,98	4,98	0,0	0,000	4,977	4,977								
19	Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС "Варгача-Яха" - ПС "Водозабор" Дрч-1, Дрч-2, г. Новый Уренгой	2020	2020	—	50,0	3,27	3,27	0,0	0,000	3,267	3,267								
20	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "Варгача-Яха" кв. 1.12 до ТП-пос. Южный, г. Новый Уренгой. Заключена пролонгация от ПС "Варгача-Яха" до производственной базы ООО "Уго Тек"	2020	2020	—	0,0	5,86	5,86	0,0	0,000	5,855	5,855								
21	Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-25 кв. 5 до ТП-71, г. Новый Уренгой, мкр. Энергетик, МК-105	2020	2020	—	0,0	5,52	5,52	0,0	0,000	5,516	5,516								
22	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-2, г. Новый Уренгой, П микрорайон	2020	2020	—	0,0	5,54	5,54	0,0	0,000	5,544	5,544								
23	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-323 до ТП-340, г. Новый Уренгой, мкр. Мадридей - мкр. Дружба	2020	2020	—	0,0	2,40	2,40	0,0	0,000	2,399	2,399								
24	Реконструкция РП-2, г. Новый Уренгой, ул. Молодежная	2021-2022	2022	—	0,0	17,17	17,17	0,0	0,000	17,166	17,166								
25	Реконструкция ТП-23, г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская	2021	2021	—	0,0	3,20	3,20	0,0	0,000	3,204	3,204								
26	Реконструкция ТП-311, г. Новый Уренгой, мкр-н Юбилейный	2021	2021	—	0,0	4,66	4,66	0,0	0,000	4,657	4,657								
27	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС "Посеток" до ТП-33,25, г. Новый Уренгой, П микрорайон (заключена часть)	2021	2021	—	0,0	1,78	1,78	0,0	0,000	1,782	1,782								
28	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС "Посеток" до ТП-22,21, г. Новый Уренгой, П микрорайон (заключена часть)	2021	2021	—	0,0	2,54	2,54	0,0	0,000	2,537	2,537								
29	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ЗРУ-2 ПАС кв. 16 до ТП СОДНТ "Энтузиаст", г. Новый Уренгой. Включенная пролонгация зоны	2021	2021	—	0,0	4,06	4,06	0,0	0,000	4,056	4,056								
30	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-157, г. Новый Уренгой, П микрорайон	2021	2021	—	100,0	3,05	3,05	0,0	0,000	3,050	3,050								
31	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-1КНС-2, г. Новый Уренгой, П мкр-н. Южная часть	2021	2021	—	0%	7,54	7,54	0,0	0,000	7,539	7,539								

52	Реконструкция КЛ-10 кв от ПП-14 до КЛС-18, г. Новый Уренгой, Северная коммунальная зона	2023	2023	—	0,0	2,74	2,74	0,0	0,000	2,742	2,742			2,7	
----	---	------	------	---	-----	------	------	-----	-------	-------	-------	--	--	-----	--

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (1 кв. 2019 года), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План	Факт	млн.руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	Всего :	63,15	-	-63,15	-100,00%	
A.	Собственные средства, в т.ч. :	16,56	-	-16,56	-100,00%	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч. :	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.1.1.2	налог на прибыль					
A.2.	Амортизационные отчисления (Арендные платежи)	2,01	-			
A.3.	Прочие собственные средства					
A.3.1.	Затраты на капитальные вложения					
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	46,59	-	-46,59	-100,00%	
B.1.	Кредиты	46,59	-	-46,59	-100,00%	
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
V.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно :					
Д.	Доход на инвестированный капитал					
Г.	Возврат инвестированного капитала					



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРЕНГОЙГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

629 306, ЯНАО, город Новый Уренгой
улица Промышленная, дом 15
тел. 8 (3494) 28-04-96;
факс 28-04-96
uges2007@mail.ru

ИНН 8904046645 КПП 890401001
р/сч 40702810700190000038
ПАО «Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень
к/сч 30101810271020000613
БИК 047102613

30.04.2019 № 606

на №15/338 от 29.04.2019 г

**Заместителю председателя
«Региональной энергетической
комиссии Тюменской области,
ХМАО-Югры, ЯНАО»**

А.В. Литвякову

Уважаемый Александр Викторович!

В соответствии с приказом ФСТ РФ от 20 февраля 2014 г. №202-э, направляем отчет об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены в сфере электроэнергетики за 1 квартал 2019 года.

Приложение. Отчет АО «УГЭС», на 6 л., в 1 экз.

Так же информация направлена по электронной почте на адреса:
YakovlevAV@72to.ru и ShipicinSV@72to.ru.

Главный инженер

В.В. Дымшаков

Исп. ПТО 8(3494)28-04-91
Ю.А. Ковтун

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от "20" февраля 2014 г. №202-э

Утверждаю

Главный инженер АО "Уренгойгорэлектросеть"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))



В.В. Дымшаков
(инициалы, фамилия)

М.П.



ОТЧЕТ

АО "Уренгойгорэлектросеть"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об исполнении инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроснабжения**

за I квартал 2019 года

"30" апреля 2019 г.

(дата составления)

в Региональную энергетическую комиссию Тюменской области, Хатты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ, Ямало-Ненецкого автономного округа

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Хатты-Мансийского автономного округа Югры, ЯНАО № 55 от 27.12.2018 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Приказ от 27.07.2018 г. № 63-г Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Уренгойгорэлектросеть" по повышению надежности электроснабжения на 2019-2023 годы".

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предметного инвестиционного программы	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/эксплуатацию		Статус выполнения %	Стоимость оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Отклонение			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (кв. 2019г)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам проектно-сметной документации		уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных)	прочее (указать)				
								план	факт			уточнения	уточнения						
	Всего	2019-2023			0	244,43	244,43	63,15	0,00	244,43	244,43	0,00	0,00	244,43					
г. Новый Уренгой																			
1	Реконструкция ЗРУ-1 ПДЭС, 2 Новый Уренгой, Восточная промзона	2019-2020	2020	—	0,0	15,89	15,89	1,250	0,000	15,885	15,885			15,9					
2	Реконструкция ТП-43, 2 Новый Уренгой, 2 микрорайон малоэтажной застройки	2019	2019	—	0,0	3,87	3,87	3,867	0,000	3,867	3,867			3,9					
3	Реконструкция ТП-44, 2 Новый Уренгой, 4 квартал малоэтажной застройки	2019	2019	—	0,0	2,70	2,70	2,7	0,000	2,696	2,696			2,7					
4	Реконструкция ТП-47, 2 Новый Уренгой, ул. Таежкая	2019	2019	—	0,0	5,05	5,05	5,1	0,000	5,053	5,053			5,1					
5	Реконструкция ТП-48, 2 Новый Уренгой, ул. Сибирская	2019	2019	—	0,0	5,10	5,10	5,1	0,000	5,099	5,099			5,1					
6	Реконструкция ТП-304, 2 Новый Уренгой, мкр-н Советский	2019	2019	—	0,0	3,48	3,48	3,5	0,000	3,485	3,485			3,5					
7	Реконструкция ТП-322, 2 Новый Уренгой, мкр-н Мирный	2019	2019	—	0,0	4,80	4,80	4,8	0,000	4,802	4,802			4,8					
8	Реконструкция ТП-323, 2 Новый Уренгой, мкр-н Мирный	2019	2019	—	0,0	4,63	4,63	4,6	0,000	4,629	4,629			4,6					
9	Реконструкция ВД-6 кв "603" от ЗРУ-6 кв ПС "Орнит" кв.3, 2 Новый Уренгой, Восточная промзона	2019	2019	—	0,0	6,67	6,67	6,7	0,000	6,672	6,672			6,7					
10	Реконструкция ВД-6 кв "618,619" от ЗРУ-6 кв ПС "Орнит" кв.18, кв.19, 2 Новый Уренгой, Восточная промзона	2019	2019	—	0,0	9,44	9,44	9,4	0,000	9,440	9,440			9,4					
11	Реконструкция ВД-10 кв от ПС "Новоуренгойская" кв.1,3 до ТП-РРС-2, 2 Новый Уренгой, Западная промзона	2019	2019	—	0,0	4,69	4,69	4,7	0,000	4,692	4,692			4,7					
12	Реконструкция ВД-10 кв от ПС "Новоуренгойская" кв.4,11 до ТП-РРС-1, Западная промзона	2019	2019	—	0,0	3,93	3,93	3,9	0,000	3,925	3,925			3,9					
13	Реконструкция КД-10 кв от ТПП-3 до РП-6, 2 Новый Уренгой, мкр-н Дорожников	2019	2019	—	0,0	7,54	7,54	7,5	0,000	7,539	7,539			7,5					
15	Реконструкция ТП-162, 2 Новый Уренгой, ул. Юбилейная	2020	2020	—	0,0	3,83	3,83	0,0	0,000	3,830	3,830			3,8					

16	Реконструкция ТП-172, г. Новый Уренгой, ул. Новая	2020	2020	—	0,0	11,72	11,72	0,0	0,000	11,716	11,716			11,7	
17	Реконструкция ТП-306, г. Новый Уренгой, мкр-н Советский	2020	2020	—	0,0	3,78	3,78	0,0	0,000	3,780	3,780			3,8	
18	Реконструкция ТП-324, г. Новый Уренгой, мкр-н Мадрыт	2020	2020	—	0,0	4,98	4,98	0,0	0,000	4,977	4,977			5,0	
19	Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛЭС "Вагениз-Як" - ЛЭС "Водоазбарт" Джуч-1, Джуч-2, г. Новый Уренгой	2020	2020	—	50,0	3,27	3,27	0,0	0,000	3,267	3,267			3,3	
20	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ЛЭС "Вагениз-Як" уч. 1,2 до ТП-пос. Южный, г. Новый Уренгой, Западная промзона от ЛЭС "Вагениз-Як" до производственной базы ООО "Тех Тех"	2020	2020	—	0,0	5,86	5,86	0,0	0,000	5,855	5,855			5,9	
21	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПТ-25 уч.5 до ТП-71, г.Новый Уренгой, мкр. Энергетик, МК-105	2020	2020	—	0,0	5,52	5,52	0,0	0,000	5,516	5,516			5,5	
22	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПТ-1 до ПТ-2, г. Новый Уренгой, II микрорайон	2020	2020	—	0,0	5,54	5,54	0,0	0,000	5,544	5,544			5,5	
23	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-323 до ТП-340, г. Новый Уренгой, мкр. Мадрыт - мкр. Джуржоба	2020	2020	—	0,0	2,40	2,40	0,0	0,000	2,399	2,399			2,4	
24	Реконструкция ПТ-2, г. Новый Уренгой, ул. Молодежная	2021-2022	2022	—	0,0	17,17	17,17	0,0	0,000	17,166	17,166			17,2	
25	Реконструкция ТП-23, г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская	2021	2021	—	0,0	3,20	3,20	0,0	0,000	3,204	3,204			3,2	
26	Реконструкция ТП-311, г. Новый Уренгой, мкр-н Юбилейный	2021	2021	—	0,0	4,66	4,66	0,0	0,000	4,657	4,657			4,7	
27	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ЛЭС "Посеток" до ТП-33,25, г. Новый Уренгой, IV микрорайон (западная часть)	2021	2021	—	0,0	1,78	1,78	0,0	0,000	1,782	1,782			1,8	
28	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ЛЭС "Посеток" до ТП-22,21, г. Новый Уренгой, IV микрорайон (западная часть)	2021	2021	—	0,0	2,54	2,54	0,0	0,000	2,537	2,537			2,5	
29	ПАЭС уч.16 до ТП СОДНТ "Энтузиаст", г. Новый Уренгой, Восточная промышленная зона	2021	2021	—	0,0	4,06	4,06	0,0	0,000	4,056	4,056			4,1	
30	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПТ-1 до ТП-157, г. Новый Уренгой, IV микрорайон	2021	2021	—	100,0	3,05	3,05	0,0	0,000	3,050	3,050			3,0	
31	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПТ-1 до ТП-1КНС-2, г. Новый Уренгой, IV мкр-н, Южная часть	2021	2021	—	0%	7,54	7,54	0,0	0,000	7,539	7,539			7,5	

32	Реконструкция КИЛ-10 кв от РП-14 до ПП-330, г. Новый Уренгой, мкр-н Восточный	2021	2021	—	0%	5,00	5,00	0,0	0,000	5,003	5,003			5,0	
34	Реконструкция РП-14, г. Новый Уренгой, мкр-н Юбилейный	2022-2023	2023	—	0,0	15,82	15,82	0,0	0,000	15,816	15,816			15,8	
35	Реконструкция ПП-312, г. Новый Уренгой, мкр-н Юбилейный	2022	2022	—	0,0	4,66	4,66	0,0	0,000	4,657	4,657			4,7	
36	Реконструкция ПП-313, г. Новый Уренгой, мкр-н Юбилейный	2022	2022	—	0,0	2,62	2,62	0,0	0,000	2,624	2,624			2,6	
37	Реконструкция ПП-353, г. Новый Уренгой, Северная командирская зона	2022	2022	—	0,0	3,98	3,98	0,0	0,000	3,983	3,983			4,0	
38	Реконструкция ВЛ-6 кв от ПС "Водозабор-2" кв. 24 до ПП-61,62, г.Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, ЮЧП, ПС "Водозабор" - ПП-62	2022	2022	—	0,0	1,80	1,80	0,0	0,000	1,801	1,801			1,8	
39	Реконструкция ВЛ-10 кв от ПС "Новоуренгойская" до ПП-54,52, Г. Новый Уренгой, мкр-н Звонерный	2022	2022	—	0,0	3,38	3,38	0,0	0,000	3,379	3,379			3,4	
40	Реконструкция КИЛ-10 кв от ПС"Город" до РП-1, г.Новый Уренгой, Южная командирская зона	2022	2022	—	0,0	10,96	10,96	0,0	0,000	10,964	10,964			11,0	
41	Реконструкция КИЛ-4 кв от ПП-44 до ВРУ-0,4 кв ж.д. ул. 26 (вездя КТС 0,4, г. Новый Уренгой, П мисрораптон	2022	2022	—	0,0	2,08	2,08	0,0	0,000	2,075	2,075			2,1	
42	Реконструкция КИЛ-0,4 кв от ПП-331 до ВРУ-0,4 кв ж.д. мкр. Восточный, 0,2 ЗБ, г.Новый Уренгой, мкр. Восточный, дом 2, корп. 2, ПП-331	2022	2022	—	0,0	1,16	1,16	0,0	0,000	1,162	1,162			1,2	
44	Реконструкция ПП-151, г. Новый Уренгой, ул. Лейтенанта Савицкого	2023	2023	—	0,0	2,99	2,99	0,0	0,000	2,994	2,994			3,0	
45	Реконструкция ПП-152, г. Новый Уренгой, просп. Ленинградский	2023	2023	—	0,0	2,80	2,80	0,0	0,000	2,799	2,799			2,8	
46	Реконструкция ПП-155, г. Новый Уренгой, просп. Ленинградский	2023	2023	—	0,0	2,80	2,80	0,0	0,000	2,797	2,797			2,8	
47	Реконструкция ПП-156, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная	2023	2023	—	0,0	1,57	1,57	0,0	0,000	1,570	1,570			1,6	
48	Реконструкция ПП-РРС-1, г.Новый Уренгой, район мелиорации "Ростелеком"	2023	2023	—	0,0	1,49	1,49	0,0	0,000	1,490	1,490			1,5	
49	Реконструкция ПП-РРС-2, г.Новый Уренгой, район мелиорации "Ростелеком"	2023	2023	—	0,0	1,50	1,50	0,0	0,000	1,502	1,502			1,5	
50	Реконструкция ПП-327, г.Новый Уренгой, мкр-н Мадридей	2023	2023	—	0,0	3,78	3,78	0,0	0,000	3,782	3,782			3,8	
51	Реконструкция ПП-331, г.Новый Уренгой, мкр-н Восточный	2023	2023	—	0,0	4,63	4,63	0,0	0,000	4,629	4,629			4,6	

52	Персонифицированная КИЛ-10 кв от ПИ-14 по КНС-18, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ	2023	2023	—	0,0	2,74	2,74	0,0	0,000	2,742	2,742			2,7	
----	---	------	------	---	-----	------	------	-----	-------	-------	-------	--	--	-----	--

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (1 кв. 2019 года), млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План	Факт	млн.руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	Всего :	63,15	-	-63,15	-100,00%	
A.	Собственные средства, в т.ч. :	16,56	-	-16,56	-100,00%	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч. :	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.1.1.2	налог на прибыль					
A.2.	Амортизационные отчисления (Арендные платежи)	2,01	-			
A.3.	Прочие собственные средства					
A.3.1.	Затраты на капитальные вложения	46,59	-	-46,59	-100,00%	
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	46,59	-	-46,59	-100,00%	
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
V.	Бюджетное финансирование					
G.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
G.1.	Лизинг					
	Справочно :					
D.	Доход на инвестированный капитал					
G.	Возврат инвестированного капитала					