

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от "20" февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Главный инженер АО "Уренгойгорэлектросеть"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

В.В. Дышлаков
(инициалы, фамилия)

М.П.

ОТЧЕТ

АО "Уренгойгорэлектросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
**об исполнении инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроснабжения**



за 4 квартал 2019 года

"29" января 2020 г.

(дата составления)

в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры, ЯНАО № 55 от 27.12.2018 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Приказ от 27.07.2018 г. № 63-г Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Уренгойгорэлектросеть" по повышению надежности электроснабжения на 2019-2023 годы".

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе/годы	Срок выхода в эксплуатацию/год	факт	Статус выполнения %	Степень оценки инвестиций, млн.руб. без НДС										Отклонение				Причины отклонений
						полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (4 кв. 2019г.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Уточнение стоимости по результатам утвержденной сметной документации		Уточнение стоимости по результатам конструкторских изменений договоров (заключенных)		прочие (указать)				
								плани	факт			документации	заключенных договоров							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
г. Новый Уренгой																				
1	Реконструкция ЗРУ-1 П/ЭС, г. Новый Уренгой, Восточная зона	2019-2020	2020	—	0,0	15,89	15,89	1,250	0,000	15,885	15,885			15,9						
2	Реконструкция ТП-43, г. Новый Уренгой, 2-я микрорайонная котельная застройки	2019	2019	—	0,0	3,87	3,87	3,867	0,000	3,867	3,867			3,9						
3	Уренгой, 4 квартал многоквартирной застройки	2019	2019	—	0,0	2,70	2,70	2,7	0,000	2,696	2,696			2,7						
4	Реконструкция ТП-47, г. Новый Уренгой, ул. Тажская	2019	2019	—	0,0	5,05	5,05	5,1	0,000	5,053	5,053			5,1						
5	Реконструкция ТП-48, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская	2019	2019	—	0,0	5,10	5,10	5,1	0,000	5,099	5,099			5,1						
6	Реконструкция ТП-304, г. Новый Уренгой, мкр-н Светский	2019	2019	—	0,0	3,48	3,48	3,5	0,000	3,485	3,485			3,5						
7	Реконструкция ТП-322, г. Новый Уренгой, мкр-н Мирный	2019	2019	—	0,0	4,80	4,80	4,8	0,000	4,802	4,802			4,8						
8	Реконструкция ВЛ-6 кВ "603" от ЗРУ-6 кВ ПС "Орловская" кв.18, Новый Уренгой, Восточная приватизационная зона	2019	2019	—	0,0	4,63	4,63	4,6	0,000	4,629	4,629			4,6						
9	Реконструкция ВЛ-6 кВ "618,619" от ЗРУ-6 кВ ПС "Орловская" кв.18, кв.19, г. Новый Уренгой, Восточная приватизационная зона	2019	2019	—	0,0	9,44	9,44	9,4	0,000	9,440	9,440			9,4						
10	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "Новоуренгойская" кв.1,3 до ТП-РРС-2, г. Новый Уренгой, Западная приватизационная зона	2019	2019	—	0,0	4,69	4,69	4,7	0,000	4,692	4,692			4,7						
11	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "Новоуренгойская" кв.4,11 до ТП-РРС-1, Западная приватизационная зона	2019	2019	—	0,0	3,93	3,93	3,9	0,000	3,925	3,925			3,9						
12	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТПП-3 до ВЛ-6, г. Новый Уренгой, мкр-н Дарожинское	2019	2019	—	0,0	7,54	7,54	7,5	0,000	7,539	7,539			7,5						
13	Реконструкция ТП-162, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная	2020	2020	—	0,0	3,83	3,83	0,0	0,000	3,830	3,830			3,8						
14	Реконструкция ТП-172, г. Новый Уренгой, ул. Новый	2020	2020	—	0,0	11,72	11,72	0,0	0,000	11,716	11,716			11,7						
15	Реконструкция ТП-306, г. Новый Уренгой, мкр-н Светский	2020	2020	—	0,0	3,78	3,78	0,0	0,000	3,780	3,780			3,8						
16	Реконструкция ТП-324, г. Новый Уренгой, мкр-н Мирный	2020	2020	—	0,0	4,98	4,98	0,0	0,000	4,977	4,977			5,0						
17																				
Всего						244,43	244,43	63,15	0,00	244,43	244,43	0,00	0,00	244,43						

18	Перестройка ВЛ-53 кВ ЛЭС "Варени-Хва" - ЛЭС "Бодожабор" ЛЭС-1, ЛЭС-2, г. Новый Уренгой	2020	2020	—	50,0	3,27	3,27	0,0	0,000	3,267	3,267			3,3	
19	Перестройка ВЛ-10 кВ от ЛЭС "Варени-Хва" уч.1,12 до ТП-мощ. Южичи, г. Новый Уренгой, Западная проволочная от ЛЭС "Варени-Хва" до производственной базы ООО "Гео Текс"	2020	2020	—	0,0	5,86	5,86	0,0	0,000	5,855	5,855			5,9	
20	Перестройка ВЛ-10 кВ от ПТ-25 уч.5 до ТП-71, г.Новый Уренгой, мкр. Электрон. МК-105	2020	2020	—	0,0	5,52	5,52	0,0	0,000	5,516	5,516			5,5	
21	Перестройка КЛ-10 кВ от ПТ-1 до ПТ-2, г.Новый Уренгой, II микрорайон	2020	2020	—	0,0	5,54	5,54	0,0	0,000	5,544	5,544			5,5	
22	Перестройка КЛ-10 кВ от ТП-323 до ТП-340, г.Новый Уренгой, мкр. Муниты - мкр. Джуржика	2020	2020	—	0,0	2,40	2,40	0,0	0,000	2,399	2,399			2,4	
23	Перестройка ПТ-2, г.Новый Уренгой, ул. Молодежная	2021-2022	2022	—	0,0	17,17	17,17	0,0	0,000	17,166	17,166			17,2	
24	Перестройка ТП-23, г.Новый Уренгой, ул. Кавказолыбская	2021	2021	—	0,0	3,20	3,20	0,0	0,000	3,204	3,204			3,2	
25	Перестройка ТП-311, г.Новый Уренгой, мкр-п Юбилейный	2021	2021	—	0,0	4,66	4,66	0,0	0,000	4,657	4,657			4,7	
26	Перестройка ВЛ-6 кВ от ЛЭС "Поселок" до ТП-33,23, г.Новый Уренгой, IV микрорайон (западная часть)	2021	2021	—	0,0	1,78	1,78	0,0	0,000	1,782	1,782			1,8	
27	Перестройка ВЛ-6 кВ от ЛЭС "Поселок" до ТП-22,21, г.Новый Уренгой, IV микрорайон (западная часть)	2021	2021	—	0,0	2,54	2,54	0,0	0,000	2,537	2,537			2,5	
28	ПАЗ уч.16 до ТП (С)ИИТ "Энтузиаст", г.Новый Уренгой, Восстановительная зона	2021	2021	—	0,0	4,06	4,06	0,0	0,000	4,056	4,056			4,1	
29	Перестройка КЛ-10 кВ от ПТ-1 до ТП-157, г.Новый Уренгой, IV микрорайон	2021	2021	—	100,0	3,05	3,05	0,0	0,000	3,050	3,050			3,0	
30	Перестройка КЛ-10 кВ от ПТ-1 до ТП-1КНЭС-2, г.Новый Уренгой, IV мкр-п, Южная часть	2021	2021	—	0%	7,54	7,54	0,0	0,000	7,539	7,539			7,5	
31	Перестройка КЛ-10 кВ от ПТ-14 до ТП-330, г.Новый Уренгой, мкр-п Воспитатель	2021	2021	—	0%	5,00	5,00	0,0	0,000	5,003	5,003			5,0	
32	Перестройка ПТ-14, г.Новый Уренгой, мкр-п Юбилейный	2022-2023	2023	—	0,0	15,82	15,82	0,0	0,000	15,816	15,816			15,8	
33	Перестройка ТП-312, г.Новый Уренгой, мкр-п Юбилейный	2022	2022	—	0,0	4,66	4,66	0,0	0,000	4,657	4,657			4,7	
34	Перестройка ТП-513, г.Новый Уренгой, мкр-п Юбилейный	2022	2022	—	0,0	2,62	2,62	0,0	0,000	2,624	2,624			2,6	
35	Перестройка ТП-553, г.Новый Уренгой, Северная восстановительная зона	2022	2022	—	0,0	3,98	3,98	0,0	0,000	3,983	3,983			4,0	

36	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС "Вододобор-2" уч. 24 от ПП-61,62, з.Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, ЮПШ, ПС "Вододобор" - ПП-62	2022	2022	—	0,0	1,80	1,80	0,0	0,000	1,801	1,801			1,8	
37	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "Новоуренгойская" до ПП-5,4,52, П. Новый Уренгой, мкр-н Заозерный	2022	2022	—	0,0	3,38	3,38	0,0	0,000	3,379	3,379			3,4	
38	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС ПС"Город" до ПП-1, з. Новый Уренгой, Южная кондуктерная зона	2022	2022	—	0,0	10,96	10,96	0,0	0,000	10,964	10,964			11,0	
39	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ПП-44 до ВРУ-0,4 кВ ж.д. ул. 26 С. Часы КТС 0,4, з. Новый Уренгой, П. м.Березовый	2022	2022	—	0,0	2,08	2,08	0,0	0,000	2,075	2,075			2,1	
40	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ПП-331 до ВРУ-0,4 кВ ж.д. мкр. Восточный, 0,2 2б, з.Новый Уренгой, мкр. Восточный, доз 2, копр. 2, ПП-331	2022	2022	—	0,0	1,16	1,16	0,0	0,000	1,162	1,162			1,2	
41	Реконструкция ПП-151, з. Новый Уренгой, ул. Тельноградский	2023	2023	—	0,0	2,99	2,99	0,0	0,000	2,994	2,994			3,0	
42	Реконструкция ПП-152, з. Новый Уренгой, просп. Ленинградский	2023	2023	—	0,0	2,80	2,80	0,0	0,000	2,799	2,799			2,8	
43	Реконструкция ПП-155, з. Новый Уренгой, просп. Ленинградский	2023	2023	—	0,0	2,80	2,80	0,0	0,000	2,797	2,797			2,8	
44	Реконструкция ПП-156, з. Новый Уренгой, ул. Юбилейная	2023	2023	—	0,0	1,57	1,57	0,0	0,000	1,570	1,570			1,6	
45	Реконструкция ПП-РРС-1, з. Новый Уренгой, район м.Богданов "Ростелеком"	2023	2023	—	0,0	1,49	1,49	0,0	0,000	1,490	1,490			1,5	
46	Реконструкция ПП-РРС-2, з. Новый Уренгой, район м.Богданов "Ростелеком"	2023	2023	—	0,0	1,50	1,50	0,0	0,000	1,502	1,502			1,5	
47	Реконструкция ПП-327, з. Новый Уренгой, мкр-н Млечный	2023	2023	—	0,0	3,78	3,78	0,0	0,000	3,782	3,782			3,8	
48	Реконструкция ПП-331, з. Новый Уренгой, мкр-н Восточный	2023	2023	—	0,0	4,63	4,63	0,0	0,000	4,629	4,629			4,6	
49	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПП-14 до КТН-18, з. Новый Уренгой, (территория кондуктерная зона)	2023	2023	—	0,0	2,74	2,74	0,0	0,000	2,742	2,742			2,7	

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (4 кв. 2019 года), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План	Факт	млн.руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	Всего :	63,15	-	-63,15	-100,00%	
A.	Собственные средства, в т.ч. :	16,56	-	-16,56	-100,00%	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч. :	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	14,55	-	-14,55	-100,00%	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.1.1.2	налог на прибыль					
A.2.	Амортизационные отчисления (Арендные платежи)	2,01	-			
A.3.	Прочие собственные средства					
A.3.1.	Затраты на капитальные вложения					
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	46,59	-	-46,59	-100,00%	
B.1.	Кредиты	46,59	-	-46,59	-100,00%	
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
V.	Бюджетное финансирование					
G.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
G.1.	Лизинг					
	Справочно :					
D.	Доход на инвестированный капитал					
G.	Возврат инвестированного капитала					